

Boote Polch Auswinterungscheckliste 2016

KUNDE:		BOOTSTYP:		MOTORTYP:	
BETR.STD.:		SOG.		DREHZAHL:	
ARBEITEN DURCHGEFÜHRT?		J/OK	N	ARBEITEN DURCHGEFÜHRT?	
		J/OK	N		
Boot abgedeckt, Persenning beschriftet				Schiebedach 365 Schiene reinigen + fetten	
Geräteträger montieren + elektrische Anschlüsse prüfen				Boot betankt - Diesel Tankpfeife ? Ltr. _____	
Teppich ausgelegt, Tisch , Ablagen geschützt				Actioil (laut Auftrag)	
Verdeckteile montiert				Boot außen gereinigt	
Entfeuchter entnommen				Ankerkasten, Lenzung, Backskisten, Scheiben gereinigt	
Fender Luft (Überzieher) + Festmacher Ok				Getränke zurück an Board	
Batteriepole reinigen, einsprühen				Außenborder + Probelauf	
Batterie (Batteriewasser, Spannung) prüfen				Beiboot gereinigt	
220 V Landanschluss u. Ladegerät Umformer einschalten				Antifouling Neu _____	
Wassertank Sauber? Befüllen,				Wellenabdichtung entlüftet, Stopfbüchse nachgefettet	
Wassersystem in Betrieb nehmen Boiler einstecken				Probefahrt (Drehzahl und KN eintragen)	
Druckwassersystem geprüft, warm, kalt und Dichtigkeit				Motorentest, Dichtheit	
Deckswaschanlage				FI Schutzschalter testen	
Heizung überprüft				Kraftstoffanlage	
Kühlschrank Funktionsprüfung, sauber, LED -Umfomer				Toilettest	
Positionsbeleuchtung / Signalhorn/ Suchscheinwerfer				Funktionstest Fäkalientankpumpe	
Funktion Scheibenwischerfunktion / -waschanlage				Instrumente überprüfen	
Innenbeleuchtung				Batterie Ladung überprüfen? LM V_____ LG V_____	
Ankerwinde, Ankersicherung				Generator Probelauf	
Bug- / Heckschrauben-Test				Klimaanlage Probelauf	
Bug- / Heckschraubenraum kontrollieren (Funktion?), Öl				Waschmaschine, Spülmaschine Probelauf	
Fernbedienung Bug- / Heckschraube /YC Batterien erneuern!				Motordeckel-Verschlüsse und Gasdruckdämpfer kontrollieren	
Elektrische Systeme prüfen				Schlüssel am Schlüsselbrett	
Ölstand Trimmklappen (prüfen) Trimmklappentest				Innenreinigung Fa. Blitz&Blank	
UKW-Funk-Test – Schleuse anfunken					
Bilgenpumpe Funktion prüfen, Automatik prüfen				Endkontrolle	
Softwarestand Simrad / Raymarine prüfen update lt. Auftrag				Technik:	
Softwarestand Navionics Karte prüfen update lt. Auftrag				D4/D6 Schrauben Konsole prüfen	
Softwarestand Volvo Penta (EVC) update lt. Auftrag					
Kaffemaschine zurück an Bord					
Flachbildschirme eingebaut + Funktionstest + Empfang					
Gasanlage / Abnahmetermin _____					
Dieselkocher / Kocher / Gasherd überprüft				Dichtigkeit Ruder ?	
Z-Antrieb prüfen, Funktionstest; Trimmanzeige, Antriebslift				Dichtigkeit Welle ?	
Gas- und Schaltzüge überprüft				Alle Bilgen, Bugschraubenraum, Heckschraubenraum ?	
Impeller ? jedes 2. Jahr neu!!!				Motor Wasserkreisläufe ?	
Öl, Kühlwasser, Keilriemen				Betriebsstoffe Motor Flüssigkeiten ?	
Seeventile auf				Motorentest, Dichtheit ?	
Wellenabdichtung Vorspannung prüfen (Storebro)					
Befestigung Ruderanlage überprüft, Notpinne					
Sauber:					
				Ankerkasten ?	
				Scheiben ?	
				Backskisten ?	
				Innenraum ?	
				Lenzung ?	
BEMERKUNG:					
Datum:			Unterschrift Monteur:		
Datum:			Unterschrift Werkstattleitung:		